

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Дезинфекция х/н водопровода от ПП-37 до ГП-38.3. Х/н водопровод 2L=12,3м. от ПП-37 до ГП-38.3. смонтированный из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11 2D160x14.6мм., W=1359 м³ подвергнут дезинфекции хлорированием, концентрация активного хлора 100мг/л., продолжительность контакта 6ч., концентрация остаточного хлора - не более 1.2мг/л.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: УГП ОАО «ТДСК»

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации,

0333-15-37.1, 37.2, 37.3, 38.1, 38.2, 38.3, 39.1, 39.2, 39.3-НВК

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

(наименование строительных материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ « 15 » 10 20 18 г.

окончания работ « 16 » 10 20 18 г.

6. Работы выполнены в соответствии с СП 31.13330.2012

(указываются наименование, статьи(пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по промывке х/н водопровода от ПП-37 до ГП-38.3.

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения

Акт составлен в 4 экземплярах.

Приложения:

Исполнительная схема

Представитель застройщика или технического заказчика, по вопросам строительного контроля

Начальник ОСК УКС ОАО «ТДСК» Прохоренко А.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)



Представитель лица, осуществляющего строительство

Главный инженер УСР ОАО «ТДСК» Нетаев А.Г.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Начальник участка «сетей глубокого заложения» УСР ОАО «ТДСК» Буданов А.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющий подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Прораб УСР ОАО «ТДСК» Кузнецов А.Е.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

Начальник цеха по эксплуатации сетей х/н водопровода и ВНС ООО «ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

Шааб В.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)